Утверждаю:
Застройщик ООО "Рекстрой Плюс"
" 24 " декабря 2018 г.
Генеральный директор Мурашкевич К.О.

График строительства многоквартирных жилых домов № 1, № 2, № 3 в г. Калининграде по ул. Суворова, д. 35

№ п/п	Наименование работ ДОМ № 2 и 3	2019 год: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2018 год: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	Примечание
1	Разработка грунта в котловане																						
2	Устройство фундаментной плиты и монтаж фундаментных блоков																						
3	Монтаж перекрытия на отм. -0,300 и обсыпка пазух																						
4	Кирпичная кладка стен, перегородок и перекрытие 1-го этажа секции 2 и 3																						
5	Кирпичная кладка стен, перегородок и перекрытие 2-го этажа секции 2 и 3																						
6	Кирпичная кладка стен, перегородок и перекрытие 3-го этажа																						
7	Кирпичная кладка стен, перегородок и перекрытие 4-го этажа																						
8	Кирпичная кладка стен, перегородок и перекрытие 5-го этажа																						
9	Кирпичная кладка стен, перегородок и перекрытие 6-го этажа																						
10	Кирпичная кладка стен, перегородок и перекрытие 7-го этажа																						
11	Кирпичная кладка стен, перегородок и перекрытие 8-го этажа																						
12	Кирпичная кладка стен, перегородок и перекрытие 9-го этажа																						
13	Установка дверей и окон секции 2 и 3																						
14	Устройство кровли 2 и 3 секции																						
15	Монтаж лифтов 2 и 3 секции																						
16	Внутренние и наружные сети воды, канализации и отопления 2 и 3 секций																						
17	Внутреннее и наружное электроснабжение 2 и 3 секций																						
18	Внутреннее и наружное гахзоснабжение 2 и 3 секций																						
19	Отделка квартир и мест общего пользования 2, 3, и 1 секций																						
20	Гидроизоляция, утепление, звукоизоляция и стяжка полов 2, 3 и 1 секций																						
21	Утепление и отделка фасадов 2, 3 и 1 секции																						
22	Вдавливание свай и устройство фундаментов																						
23	Кладка стен, перегородок и перекрытие																						
24	Установка окон, дверей																						
25	Установка лифтов																						
26	Внутренние сети воды и канализации и отопления																						
27	Витреннее электроснабжение																						
28	Внутреннее газоснабжение																						
29	Устройство кровли																						
30	Благоустройство и озеленнение всей территории																						
31	Подготовка к госкомиссии и сдача объекта в эксплуатацию																						